



รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

๗๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



แนบลงต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565

គណៈកម្មាធិការអន្តរាគ្គបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច



លោកជំទាវ គួន ច័ន្ទ
អនុរដ្ឋលេខាធិការអន្តរាគ្គបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច



លោកស្រី គួន ច័ន្ទ
អនុរដ្ឋលេខាធិការអន្តរាគ្គបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
(សមាជិក ១)



លោកស្រី គួន ច័ន្ទ
អនុរដ្ឋលេខាធិការអន្តរាគ្គបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
(សមាជិក ២)



លោក គួន ច័ន្ទ
លេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអន្តរាគ្គបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล



นางรวิวรรณ กุตรระแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



นางสาวศิริอร เกตุไผะสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สำนักปลัด



นางสาวศิริอร เกตุไทรสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด




นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



นางสาวกฤติยาธรณ์ เข้มขจร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



นายธนาภิต จินเดช

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



นางสาวเกศินี ปูนุชศรี

เจ้าหน้าที่งานธุรการ รก.นท.นักบริหารฯ



นายศรทอง แสงไผ่

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ (ปจ.)



นายไผ่ยา กุญชรธรรม

พนักงานขับรถ (ภารกิจ)

สำนึกปลื้ม (ต่อ)



นายภูธรเรศวรรี บุญศรี
 พนักงานบริษัทเอกชน (การกิจ)



นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ
 คนงานทั่วไป (ทั่วไป)



นางสาวจกัษณก ไพบูลย์
 คนงานทั่วไป (ผู้ช่วย นายก.สาธารณสุขฯ)



นางจจจ จัง สุวรา
 คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)



นายจกัษศักดิ์ ป้องคำจาร
 คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)



นางสาวอติติยา พรหมบ้านสิงห์
 คนงานจ้างเหมาผู้ช่วยนักบริหารวิชาการบุคคล



นางสาวธนัชฐา ไพบูล
 คนงานจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ



นางสาวพัชรพร บุญดิเมทินี
 คนงานจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ



นายดำพร จงส์ทอง
 คนงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ກອງຄລັງ



นางสีน่าน ไส้กาจิตต์

ស្នងការអង្គការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



นางสาวอภิญญาพร ใสโรจน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ
ក្រសួងយុត្តិធម៌



นางสาววราภรณ์ เหล่าใสภา
นักวิชาการคลัง



ທ່ານສາວກຸມລາຈິນຍ໌ ສິມພານີ
ຜູ້ວ່າຍ ຈພຈ.ການເຈົ້າແລະບັນຊີ (ຄາຣາກິຈ)



นางสาวฐิติตาพร บ่อแสน
คณาจารย์ทั่วไป(บริการทั่วไป)



นางสาวชนิษฐา ดองฤดี
คณาจารย์ช่วยงานวิชาการพิเศษ

กองการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม



นางสาวนิธธร จีษ์สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม



นางสาวปราณี ทรัพย์งาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (การกิจ)



กองช่าง



นายรัชพล ปิ้วพรมชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง



นายปฐภาณ เลื่อนผาดกอน
วิศวกรโยธา (ปก./จก.)



นายธฤต ทองศรี
คณาจารย์ประจำรถขยะ (ภารกิจการ)



นายณัฐพงษ์ ทุมวัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจการ)



นางสาวณัฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจการ)



นายคัมภา รongศักดิ์
พณ. จักรเย็บเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภารกิจการ)



นายอนิรุทธิ์ จำปาน้อย
คณาจารย์ทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา)

กองช่าง (ต่อ)



นางสาวนิศากร สุบรรณ
คนงานจ้างเหมาช่วยงานธุรการ



นายเนติพงษ์ กระบือคุณ
คนงานจ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา



นายประภาส โพนีศรี
คนงานจ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า



นายสนธยา ศิลาขวา
คนงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป



นายบัวไล หงษ์ทอง
คนงานจ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน



กองสวัสดิการสังคม



นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม




นางสาวจันทรา ทอพงษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน



นางสาวสุบุญญา อรรถเมธกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



Ω*****Ω



เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ท่านผู้นำท้องที่ ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เคารพทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งตำบลโคกสะอาดมีพื้นที่ดูแลและรับผิดชอบทั้งตำบล ประกอบด้วย ๘ หมู่บ้าน และบางส่วนของหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเป็นองค์กรสำคัญในการบริหารการพัฒนาตำบลให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองแทบทุกมิติอย่างรวดเร็ว ด้วยแนวคิดของนโยบายใหม่ ๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งข้อมูล ความรอบรู้ สติปัญญาและวิสัยทัศน์ที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหาและต้นเหตุการณ

ในสถานการณ์เช่นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเพื่อดำเนินงาน/ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนร่วม ประสานเชื่อมโยงแนวนโยบายในการทำงานร่วมกับส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอทั้งนี้ต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบลโคกสะอาด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กล่าวมา จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตามที่แถลงนโยบายไว้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

Ω*****Ω





รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เมื่อ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

Ω*****Ω

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖) มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี นั้น

สำหรับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาซึ่งเริ่มจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๑ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ตั้งเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้อนุมัติรวมเป็นเงินจำนวน ๑๗,๔๖๗,๔๘๐.๐๐ บาท (-สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) และได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเป็นเงินจำนวน ๓,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) โดยสภาท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในการประชุมลับ วาระที่ ๓.๒.๕ การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด มีรายรับจริง ๓๕,๘๗๘,๑๙๓.๐๖ บาท ซึ่งงบประมาณจ่ายจริง ๒๘,๖๕๔,๑๗๑.๗๓ บาท (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) การดำเนินงานบางโครงการก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีอีกหลายโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการของหน่วยงาน สำหรับทั้งระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกท่าน ทั้งผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล หน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาครัฐ/เอกชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนองความต้องการของประชาชนในเขตตำบลโคกสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

๑. ด้านนโยบายเร่งด่วน

๑.๑ ปฏิรูปองค์กร สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อบริการส่วนตำบล โดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตำบลด้วยความโปร่งใส

๑.๒ สร้างความสามัคคีภายในชุมชน สร้างความมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดแนวทางในระบอบประชาธิปไตย

๒. ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ ส่งเสริมแผนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ๒.๒ ส่งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของโคกหนองนาโมเดล
- ๒.๓ ส่งเสริมการทำอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลทั้งในด้านเงินทุนและวิชาการ
- ๒.๔ ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค์กรภาครัฐ และครัวเรือน
- ๒.๕ ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในตำบล

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๓.๑ สร้าง ปรับปรุงถนน ให้พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
- ๓.๒ ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ใช้ทุกครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะ
- ๓.๓ สร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยการขุดสระน้ำ ห้วย บ่อน้ำตื้น และระบบประปา

๔. ด้านสังคม

- ๔.๑ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
- ๔.๒ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย และมีความปลอดภัย
- ๔.๓ต่อต้านยาเสพติด โดยการรณรงค์ในเรื่องของโทษและภัย จัดการกีฬาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
- ๔.๔ ส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้น ดูแลคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
- ๔.๕ สนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม องค์กรในชุมชน ทั้ง อสม. อบพร. ขรบ. วิสาหกิจชุมชน องค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ จัดภูมิทัศน์ของตำบล สถานที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะให้น่าอยู่อาศัย และน่าใช้งาน
- ๕.๒ กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลโดยขยายงานบริการ กำจัดขยะให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
- ๕.๓ รักษาดูแล ปรับปรุงที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตำบล
- ๕.๔ สร้างความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะ
- ๕.๕ รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

๖. ด้านการศึกษา

- ๖.๑ สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล
- ๖.๒ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล
- ๖.๓ ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน

๗. ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

- ๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนา
- ๗.๒ รักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
- ๗.๓ สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป
- ๗.๔ ส่งเสริมศิลปะของท้องถิ่น

๘. ด้านการบริหาร

- ๘.๑ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๘.๒ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริการ
- ๘.๓ การบริหารโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- ๘.๔ การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
- ๘.๕ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการและพนักงานของตำบล
- ๘.๖ ประสานงานและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ในตำบลให้มิตบพาทมากขึ้น
- ๘.๗ สร้างเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ในองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนใน

ตำบลโคกสะอาด

สำหรับการบริหารงานในวาระ ๔ ปี ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดแล้วนั้น กระผมจะดำเนินนโยบายโดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารและกระผมพร้อมทีมบริหาร หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และประชาชนตำบลโคกสะอาดในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาตำบลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลโคกสะอาดได้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่กล่าวมา ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมขึ้นอย่างจริงจัง และเพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลโคกสะอาด ตามฐานะทางการคลังเท่าที่จะอำนวยให้ดำเนินการได้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความพอใจในผลงานที่ปรากฏในระดับหนึ่ง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้ให้ความร่วมมือสามารถดำเนินงานได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกสะอาดของเราทุกคนครับ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนทั้งหมด ๕๙ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด ๗,๔๖๘,๐๐๐.- บาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๗๒๕,๘๘๒.๘๘.- บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด ปริมาณงาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๗๖.๓๖	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด ปริมาณงาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนายเฉลิม ทะวะรีย์ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด ถนนสายบ้านนายเฉลิม ทะวะรีย์ ปริมาณงาน จำนวน ๔ จุด	๖๐,๐๐๐	๕๖,๖๗๘.๘๓	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด ถนนสายบ้านนายเฉลิม ทะวะรีย์ ปริมาณงาน จำนวน ๔ จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายศูนย์ธรรมบุรณ์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายศูนย์ธรรมบุรณ์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ ปริมาณงาน จำนวน ๑๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๕๖,๑๐๓.๗๙	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายศูนย์ธรรมบุรณ์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ ปริมาณงาน จำนวน ๑๒ จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหลังห้วยหลวงรีลอร์ท หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหลังห้วยหลวงรีลอร์ท หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา ปริมาณงาน จำนวน ๑๘ จุด	๒๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๘๗.๕๕	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหลังห้วยหลวงรีลอร์ท หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา ปริมาณงาน จำนวน ๑๘ จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านนางแดง ศรีสมบัติ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโปแดง	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านนางแดง ศรีสมบัติ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโปแดง ปริมาณงาน จำนวน ๗ จุด	๘๐,๐๐๐	-	มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับบริษัท เสง เสง ๑๙๙๙ จำกัด จำนวน ๔๙,๖๔๘.-บาท สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๘ แล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๘	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ สายบ้านพ้อเจริญ/พาร์ม หมู่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปริมาณงาน จำนวน ๒๓ จุด	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ สายบ้านพ้อเจริญ/พาร์ม หมู่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปริมาณงาน จำนวน ๒๓ จุด	๓๐๐,๐๐๐	-	มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กั้นเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท เฮง เฮง ๑๙๙๙ จำกัด จำนวน ๑๘๖,๑๘๐.-บาท สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๘ แล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๘ ☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน จำนวน ๒๐ จุด	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน จำนวน ๒๐ จุด	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐๐,๐๐๐	-	เมษายน-สิงหาคม ๒๕๖๘	-	ยกเลิกโครงการโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น แล้วเสร็จ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	-ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐ (โอนครั้งที่ ๘ ลว. ๒๕ เม.ย.๖๘)	-	เมษายน-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๘	กั้นเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท เดอะสมาร์ตวิวดีเวลอป เม้นต์ จำกัด จำนวนเงิน ๓๙๖,๐๐๐.-บาท สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ แล้วเสร็จ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายศูนย์ธรรม สายศูนย์ธรรมปุนติ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ บ้านนาสมบุรณ์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายศูนย์ธรรม ปุนติ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์	๑๐๕,๐๐๐ (โอนครั้งที่ ๘ ลว. ๒๕ เม.ย.๖๘)	๘๕,๓๕๓.๙๕	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายศูนย์ธรรม ปุนติ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ ระยะทางยาว.....เมตร หรือ.....ต้น แล้วเสร็จ ☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			สิ่งที่ได้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายสามแยกตลาดยางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง ปริมาณงาน จำนวน ๑๕ จุด	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายสามแยกตลาดยางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง ปริมาณงาน จำนวน ๑๕ จุด	๑๐๐,๐๐๐	-	มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท เสง เฮง ๑๙๙๙ จำกัด จำนวน ๖๒,๐๖๐.-บาท สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๘ เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว แล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๘.	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมเชียงพิน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมเชียงพิน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๕,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท รอด สิริรุ่งการโยธา จำนวน ๘๐,๙๐๐.-บาท สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลว. ๘ ก.ย. ๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโพธิ์แสนสิลา หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโพธิ์ แสนสิลา หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ปริมาณงาน มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท หก.โชคสงวน จำนวน ๒๖,๘๐๐.-บาท สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลว. ๘ ก.ย. ๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	ดำเนินการตามสัญญาจ้าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาโพธิ์สง พอสื่อรอง-นาแม่้วย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาโพธิ์สง - นาแม่้วย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๐๐๐	๕๑,๕๐๐.-	มกราคม- กรกฎาคม ๒๕๖๘	ส่งมอบ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๘ ตรวจรับ วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๘ เบิกจ่าย ๒๑ ส.ค.๖๘	ดำเนินโครงการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่ ๘๓๒/๒๕๖๘ สว.๒๑ ส.ค.๒๕๖๘	☒ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาผู้ช่วยต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผู้ช่วยต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์	๑๕๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน- พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อนหน้าผู้พันไว้กับ บริษัท/หจก. เทศสรวง จำนวน ๑๓๘,๑๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอรอตรวจรับงานและ เบิกจ่าย	☐ เสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาบุญโฮม พอสื่อหลัก-บ้านนาชาย อะโฮลี หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาบุญโฮมพอสื่อหลัก- บ้าน นาชาย อะโฮลี หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน- พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อนหน้าผู้พันไว้กับ บริษัท/หจก. สิริรุ่งเจริญการโยธา จำนวน ๖๔,๗๐๐.-บาท ตามสัญญา จ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอรอตรวจรับงานและ เบิกจ่าย	☐ เสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๙	โครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	-โครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	๑๕๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก. เหมสมิตติการโยธา จำนวน ๑๕๖,๙๐๐.- บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก สายบ้านนางหอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีประมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก. สิริรุ่งเจริญการโยธา จำนวน ๒๙๔,๙๐๐.- บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ทางหน้าวัดบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	-ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ทางหน้าวัด บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	๒๑๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก. แปลงใหญ่ข้าวตากอย จำนวน ๒๐๙,๙๐๐.- บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๒๒	โครงการขยายให้หลังทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณหน้าบ้านพอสุริยันต์ อ่อนพรม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	-ขยายให้หลังทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณหน้าบ้านพอสุริยันต์ อ่อนพรม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง ปริมาณ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐๐ ตารางเมตร ไม่ให้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก. โชคสงวน จำนวน ๒๕๐,๓๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่วงวัดบุญทองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่วงวัดบุญทองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘.๘.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ เมตร	๑๙๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก. โชคสงวน จำนวน ๑๖๓,๐๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาเยน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาเยน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘.๙.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘.๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐ โอนสด ๓๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	-	เนื่องจากโครงการนี้ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ. ๒๕๗๐) จึงขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเยน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายบ้านนางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโปแตง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโปแตง มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๘	☐ เสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ ทุนเงินไว้เบิกจ่ายในเบื้องต้นประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/หจก.โชคสงวน จำนวน ๑๔,๕๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอต้อนรับงานและรอเบิกจ่าย
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนางคำพอง แก่งบุตรดี-ห้าแยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	-วางท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนางคำพอง แก่งบุตรดี - ห้าแยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ สูงเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๗๐,๐๐๐	-	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	-	☐ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ ยกเลิกโครงการเนื่องจากบริเวณพื้นที่ดำเนินการมีปัญหาและมีผลกระทบต่อประชาชนไม่สามารถดำเนินการได้
๒๗	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโปแตง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นคำวิชุด จราจร กองช่าง)	-ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนโปแตง หมู่ ๓ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจกโค้งจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	☒ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโปแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๓๑	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจากรายการใหม่เป็นคั่วสด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นคั่วสด จรรยา กองช่าง)	-ติดตั้งกระจกโค้งจากรายการใหม่ หมู่บ้าน บ้านศรีบูรพา หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจกโค้งจากรายการ	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจากรายการ เพื่อติดตั้งกระจก โค้งจากรายการภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓๒	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจากรายการใหม่เป็นคั่วสด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นคั่วสด จรรยา กองช่าง)	-ติดตั้งกระจกโค้งจากรายการใหม่ หมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ ๔ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจกโค้งจากรายการ	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจากรายการ เพื่อติดตั้งกระจก โค้งจากรายการภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓๓	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจากรายการใหม่เป็นคั่วสด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นคั่วสด จรรยา กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจากรายการ บริเวณ ทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปริมาณงาน ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจากรายการ เพื่อติดตั้งป้าย เตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๓๔	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุจราจร กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจราจร บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓๕	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุจราจร กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓๖	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุจราจร กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจราจร บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๓๗	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุจราจร กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจราจร บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓๘	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาลมบุรี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุจราจร กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาลมบุรี	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
รวมค่าวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งกระจกโค้งและป้ายเตือนจราจร (กองช่าง)			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๓๔๕.๑๐				
๓๙	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง)	-จัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปริมาณงานติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐		ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ป้าย ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๔๐	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง)	-จัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปริมาณงาน ติดตั้ง ป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐		ตุลาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ป้าย ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔๑	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง)	-จัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปริมาณงาน ติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐		ตุลาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ป้าย ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔๒	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง)	-จัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด ปริมาณงาน ติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐		ตุลาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ป้าย ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
รวมค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน (กองช่าง)			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๙๕๖				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ใช้งบ/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๔๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ จุด (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	-ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ จุด	๒๕๐,๐๐๐ โอนสด ๒๕๐,๐๐๐	-	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน- ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับบริษัท/ร้านซักรีด ชัปปลาย แอนด์เซอร์วิส ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๕ ก.ย. ๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘	☐ เสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร้คุณทิพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร้คุณทิพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๑๒,๗๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตันโพธิ์-ศูนย์ธรรมบุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรินทร์ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายตันโพธิ์ - ศูนย์ธรรมบุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรินทร์ มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ เมตร	๓๔๗,๖๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ใช้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๖	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขึ้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	☐ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขึ้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	☐ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายประหยัด ญาณประสงค์ - หอถังประปาแห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๓๕๒,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	☐ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขึ้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	☐ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๐	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมขยายระบบเครื่องเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อม ขยายระบบเครื่องเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด	๑๔๗,๕๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	☐ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านลำอ่าง ช่างถม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ๔ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านลำอ่าง ช่างถม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ๔ มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ชั้น ๘.๕ ปลายนาน ขนาด ๒" ยาว ๑,๙๕๐.๐๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านดงดอน สมศรี หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ชั้น ๘.๕ ปลายนาน ขนาด ๒" ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางวีรวรรณ ศรีบุตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔,๖๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นางสาวสกุลรัตน์ นวลแสง หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (เงินสะสม ๒๕๖๔)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๕,๕๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๔	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายศนิท โล้วันทา หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (เงินสะสม ๒๕๖๔)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๑,๕๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๔	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๗	โครงการก่อสร้างหอรกระบายข้าว พร้อมขยายระบบเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หอรกระบายข้าว ๑ แห่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (เงินสะสม ๒๕๖๔)	-ก่อสร้างหอรกระบายข้าว พร้อมขยายระบบเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หอรกระบายข้าว ๑ แห่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๑๔๗,๕๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๔	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอิหลูใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา (เงินสะสม ๒๕๖๔)	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังใต้ทางไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔๐,๗๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๔	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าสวนบุญตดตา หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (เงินสะสม ๒๕๖๔)	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ เมตร	๒๕๓,๔๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๔	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๕๙ โครงการ	ตามข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม ปี ๖๔	๗,๔๖๘,๐๐๐	๗๒๕,๘๙๒.๘๘	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ๕๙ โครงการ จำแนกได้ดังนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ, ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ โครงการ, ๓. ยังไม่ดำเนินการ ๑๙ โครงการ (ยกเลิก ๑ โครงการ)								

หมายเหตุ:

- โครงการที่บรรจุไว้ตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๑๒๘,๐๐๐.- บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒๕,๘๙๒.๘๘.- บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๐๒๕,๐๐๐.- บาท
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๖๒๐,๘๐๐.- บาท (มีการยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ มีจำนวนทั้งหมด ๒๑ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด ๑๐,๖๒๑,๔๕๐.- บาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐,๒๘๖,๗๘๙.๙๗.- บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไอ	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-จัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประองตองสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์ของชุมชนต่อส่วนร่วมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	๑๐,๐๐๐ ไอเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทวีตปลื้ตละวนรรม หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ เพื่อปลูกต้นไม้และทำความสะอาดสถานที่บริเวณโดยรอบ มีผู้เข้ากิจกรรมจำนวน ๑๕๘ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ๑. ศูนย์วัดศรีจันทรากรม (เลือกแบบที่ ๓) ๒. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา ๓. โรงเรียนบ้านนาสมบุญณ์ ๔. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ	๓๗๑,๐๐๐ ไอเพิ่ม ๒๑,๐๐๐	๓๙๐,๘๐๗.๙๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ ๑. ศูนย์วัดศรีจันทรากรม (เลือกแบบที่ ๓) จำนวน ๒๖๐ วัน ๒. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา จำนวน ๒๖๐ วัน ๓. โรงเรียนบ้านนาสมบุญณ์ จำนวน ๒๖๐ วัน ๔. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๕ จำนวน ๒๖๐ วัน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสะอาดด้านยาเสพติด	-จัดการแข่งขันกีฬา อบต.โคกสะอาดด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔,๑๒๕	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	-	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘	-	ไม่มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๖๐,๐๐๐ และโอนลด ๑๐,๐๐๐	๔๘๗,๔๙๐	มกราคม-เมษายน ๒๕๖๘	๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดังนี้ ☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ ๑. การจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒. การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ บ้านเอื้ออาทรระยอง ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน ณ มหาลัยบ้านนอก บ้านจ่ารุง ตำบลเนินส้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๔. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
๖	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	-จัดกิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๘ (ปีละ ๒ แห่ง)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๘๕	กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา ที่วัดบ้านโนนสง่าห้วยหินลาด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด และถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งรับฟังเทศน์ฟังธรรม ตามประเพณีที่ได้สืบทอดกันมา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๗	โครงการรณรงค์นำตัวผู้สูงอายุ	-จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ/ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกถึงความกตัญญูแก่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้สูงอายุ และขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘	มีการจัดกิจกรรมในวันรณรงค์ตัวผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆ ได้แก่ ๑. กิจกรรมเส้นทางทางการ (กว้าง) ทายปัญหา ถาม-ตอบ ๒. กิจกรรมจับสลากรับของขวัญของรางวัล ๓. กิจกรรมตรวจสุขภาพ วัดความดัน เบาหวาน เป็นต้น ๔. การมอบใบประกาศให้กับผู้สูงอายุดีเด่น ๕. มีการแจกข้าวจี และบริการน้ำผลไม้ เกิดดีมีมะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน ☒ แล้วเสร็จ ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.)	-อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๙๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๘,๐๐๐	๙๓๙,๖๐๒	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม ๒๕๖๘	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันจำนวน ๔ ไตรมาส ให้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา ๒. โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ๓. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ๕ ☒ แล้วเสร็จ ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)	-กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสะอาดต้องให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปี	๒๐,๐๐๐	-	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	-	ยังไม่มีผู้มาขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) ☐ แล้วเสร็จ ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	-สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ ให้แก่ผู้สูงอายุเอดส์ที่แพทย์รับรอง	๗๐,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต	๑๕,๐๐๐	-	มกราคม-เมษายน ๒๕๖๘	-	ไม่มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-จัดสวัสดิการให้ความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ	๑,๓๖๐,๘๐๐	๑,๓๖๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพการช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๖,๒๑๑,๘๐๐.-	๖,๒๑๑,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพการช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	-จัดกิจกรรม/อบรมอาชีพในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๗๕	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมโตเกียวและขนมให้เด็กและเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วม ๖๐ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กมีการแสดงออกสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ	๓๐,๐๐๐	-	มกราคม ๒๕๖๘	-	ไม่มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	-จัดกิจกรรม/อบรมในการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๗๕	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำสักรอกข้าว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๒ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	-อำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนในการชำระภาษี ประจำปีภายในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๕,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ทั้ง ๘ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด ตามโครงการเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ งบประมาณ จึงไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณดังกล่าว	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๘	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/กลุ่มสตรี/ ผู้ด้อยโอกาส	-จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/กลุ่มสตรี/ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้แก่ ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๗๕	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๘	๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ไร่โน้จโขอุดรธานี ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ๑.การเลี้ยงผ้า ๒.การเลี้ยงหอยขม (หอยจับ) ๓.การเลี้ยงหอยเชอร์รี่สีทอง ๔.การเลี้ยงหอยขมยักษ์ไร้ตะกั่ว ๕.การเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด (เทาสีเขียว) มีผู้เข้าร่วม ๘๔ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๙	โครงการเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลโคก สะอาด (สป.สข.)	-จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๙๕๐	ธันวาคม ๒๕๖๗- มกราคม ๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟู ป้องกัน รักษาเบื้องต้น ให้แก่ประชาชน ภายใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด (ทั้ง ๘ หมู่บ้าน)	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	จัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโคกสะอาดได้แก่ กิจกรรม	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโคกสะอาด	-จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี อันดีงาม และเป็นการถ่ายทอดประเพณีไปสู่คนรุ่นหลัง วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๘๙๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑.การแข่งขันการประกวดกระทง ๒.การแข่งขันการขับร้องเพลง ๓.การประกวดนางพามาศ ๔.การเล่นดนตรีโกละและการฟ้อนรำของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบุรพา มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑. ค่าเครื่องแบบ ๒. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอาหารกลางวัน ๕. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๖. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๔๘๓,๘๘๐ โอนลด ๖๙,๐๐๐	๓๖๒,๘๒๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๗-สิงหาคม ๒๕๖๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๗-กรกฎาคม ๒๕๖๘	เบิกหักหลักส่งให้ ศพด. ดังนี้ - ค่ารายหัว มกราคม ๒๕๖๘ - ค่าเครื่องแบบ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรกฎาคม ๖๘ - ค่าหนังสือเรียน กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ค่าอุปกรณ์การเรียน กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ค่าอาหารกลางวัน พฤศจิกายน ๒๕๖๗, มกราคม ๒๕๖๘, มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๒๑ โครงการ	ตามข้อบัญญัติ/โอน ปี ๖๘	๑๐,๖๒๑,๔๘๐	๑๐,๒๘๖,๗๘๙.๙๗	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด ๒๑ โครงการ จำนวนที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ, ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ, ๓. ยังไม่ดำเนินการ ๓ โครงการ								

หมายเหตุ:

- โครงการที่บรรลุได้ตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐,๖๒๑,๔๘๐.- บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๒๘๖,๗๘๙.๙๗.- บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน - บาท
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ มีจำนวน ๒๔ โครงการ/รายการ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๖,๐๐๐.- บาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๑,๙๙๖,๘๐๕.๐๙.- บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	-อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อจัดให้มีการ บริการสาธารณสุขด้านสาธารณสุขต่างๆ เบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั้ง ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (๒๐,๐๐๐ บาท) ๔. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (๑๐,๐๐๐ บาท) ๕. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (๑๐,๐๐๐ บาท) ๖. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ๗. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ๘. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ๔ (๒๐,๐๐๐ บาท) ๙. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๐. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๒. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (๒๐,๐๐๐ บาท)	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๗	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	อุดหนุนเงินงบประมาณให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพสต. โรงเรียน ดำเนินตามโครงการด้าน สาธารณสุข ภายในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (๑๐,๐๐๐ บาท) และโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ไม่ขอรับเงินอุดหนุน ดังกล่าว รวมเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท)	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไอออน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	ไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	-	ไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๓	คำขวัญวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อาทิ เปลกามคนไข่ เครื่องวัดน้ำตาล เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ลำไส้ และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฉุกเฉิน เป็นต้น	๘๐,๐๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๗-มิถุนายน ๒๕๖๘	-	ไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	-การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพะ สร้างระบบสุขภาพรับมือต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	-	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน ๘ หมู่บ้าน ๑ ครั้ง และดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๕๐	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๙ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการรณรงค์ป้องกันไข้หวัด และออกพ่นหมอกควันภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (ทั้ง ๘ หมู่บ้าน)	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการดำเนินโครงการ	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	-จัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะในระดับพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ตั้งจุดบริการ จำนวน ๑ จุด	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘	-	☐แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☒ยังไม่ดำเนินการ	☐แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☒ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอาภรณ์นางเฮฮา	-จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว จำนวน ๒๕ ตัว และฉีดวัคซีนป้องกัน การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการส่งเสริมการค้าขาย	-จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายภายในหมู่บ้านและชุมชน เขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๒๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๐	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์หรือฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อบต.โคกสะอาด จำนวน ๖๐ คน (จัดภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๖๕	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อบต.โคกสะอาด เช่น กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ไม้จามเพื่อควบคุมผู้ค้ายาเสพติด ณ ห้องประชุมทองนพเก้า อบต.โคกสะอาด ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๘๙ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๓๐ คน	๓๕,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๘	-	ยกเลิกโครงการเพื่อโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-จัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขในระดับพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ตั้งจุดบริการ จำนวน ๑ จุด	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘	-	ยกเลิกโครงการเพื่อโอนลดและโอนเพิ่มงบประมาณ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่วัดป่าสีตวันาราม หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-ให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๔,๐๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยทางด้านการเกษตร น้ำท่วมข้าวเสียหายตามระเบียบฯเป็นเงินจำนวน ๔,๐๒๐ บาท ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ราย	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			สิ่งให้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๑๔	วัสดุเครื่องดับเพลิง	-จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น วาล์วดับเพลิง (เชื่อมกับบรรณดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (สายฉีด,ถัง,ไม้ดับไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ลาโคได้ ถังน้ำแบบแบตเตอรี่ หัวฉีดปรับปล่อย แบบด้ามเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม-เมษายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการบริการสาธารณะในการเกิดภัย/ไฟป่า เช่น ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (สายฉีด,ถัง,ไม้ดับไฟ) หัวฉีดปรับปล่อย เป็นต้น และมีเหตุเกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคม, มีนาคม, เมษายน ๒๕๖๘
๑๕	วัสดุจราจร (ส้วมกับลัด)	-จัดซื้อวัสดุจราจรเพื่อใช้ในการให้บริการสาธารณะ เช่น สัญญาณไฟจราจร กรวยจราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	วัสดุจราจรเพื่อใช้ในการให้บริการสาธารณะ เช่น สัญญาณไฟจราจร กรวยจราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ (จุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆภายในตำบลโคกสะอาด)
๑๖	วัสดุอื่นๆ สำหรับงานกิจการประปา (กองคลัง)	-จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน ที่ อบต.โคกสะอาดรับผิดชอบ	๑๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	๑๖๘,๔๗๑.๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-สิงหาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อสารส้ม, คลอรีน และปูนขาวเพื่อให้บริการสาธารณะสำหรับผสมน้ำดิบไว้อุปโภคบริโภคเรือนของประชาชนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
๑๗	ค่าไฟฟ้าสำหรับงานกิจการประปา (กองคลัง)	-จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการให้บริการสาธารณะสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ	๗๗๐,๐๐๐	๗๕๙,๙๕๖.๕๓	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการชำระค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน ที่ อบต.โคกสะอาดรับผิดชอบ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			สิ่งใช้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๑๘	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับงานกิจการประปา (กองคลัง)	-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำประปา จากประปาส่วนภูมิภาค น้ำประปาเอกชน หรือหน่วยงานอื่น น้ำดิบจากชลประทาน ฯลฯ สำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อให้บริการสาธารณะภายในปีงบประมาณ	๘๔,๐๐๐	๔๐,๘๘๘.๕๑	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อน้ำประปา จากประปาส่วนภูมิภาค น้ำประปาเอกชน หรือหน่วยงานอื่น น้ำดิบจากชลประทาน ฯลฯ สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน ที่ อบต.โคกสะอาดรับผิดชอบ
๑๙	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ	๔๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๖	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ยี่ห้อมิซูบิชิ จำนวน ๒ เครื่อง ฎีกาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘
๒๐	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ	๖๐,๐๐๐	๓๕,๘๕๒	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ยี่ห้อมิซูบิชิ จำนวน ๒ เครื่อง ฎีกาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘
๒๑	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๓๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า ยี่ห้อ Toque จำนวน ๒ เครื่อง ฎีกาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘
๒๒	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-จัดซื้อเครื่องโยยยนต์ ขนาด ๐.๙ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๗๙	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องโยยยนต์ ขนาด ๐.๙ แรงม้า ยี่ห้อ Maxwood จำนวน ๒ เครื่อง ฎีกาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไอออน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๒๓	วัสดุก่อสร้าง	-จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ปูนซีเมนต์ ตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ หรือสิ่งจำเป็นในงานก่อสร้าง เป็นต้น	๒๕๐,๐๐๐ (ไอออนเพิ่ม) ๒๓๐,๐๐๐	๔๐๗,๑๕๔.๐๕	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ปูนซีเมนต์ ตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ หรือสิ่งจำเป็นในงานก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนน ประปา และพื้นอาคารสถานที่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๔	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุสำหรับอาคารสถานที่และบริการสาธารณะ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟ เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ดีเลย์ ทามเมอร์ ฟิวส์ โอเวอร์โหลด ตู้ควบคุม สวิตช์แสงแดง เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐ ไอออนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๒๒๔,๙๖๗.๕๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุสำหรับอาคารสถานที่และบริการสาธารณะ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟ เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ดีเลย์ ทามเมอร์ ฟิวส์ โอเวอร์โหลด ตู้ควบคุม สวิตช์แสงแดง เป็นต้น	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๒๔ โครงการ	ตามข้อบัญญัติไอออน ปี ๖๘	๒,๕๐๖,๐๐๐	๑,๙๙๖,๘๐๕.๐๙	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเมืองน่าอยู่ทั้งหมด ๒๔ โครงการ จำแนกได้ดังนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ, ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ, ๓. ยังไม่ดำเนินการ ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเมืองน่าอยู่ทั้งหมด ๒๔ โครงการ จำแนกได้ดังนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ, ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ, ๓. ยังไม่ดำเนินการ ๖ โครงการ

หมายเหตุ :

- โครงการที่บรรลุได้ตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๐๖,๐๐๐.- บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๙๖,๘๐๕.๐๙.- บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน - บาท
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๐๕,๐๐๐.- บาท

* สรุปในภาพรวมทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ : มีโครงการ/กิจกรรม/รายการวัสดุครุภัณฑ์ที่บริการสาธารณะ จำนวนทั้งหมด ๑๐๔ โครงการ/กิจกรรม/รายการฯ งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด จำนวน ๒๐,๕๙๕,๔๘๐.-บาท (-ยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) สามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๕๗ โครงการ/กิจกรรม/รายการฯ งบประมาณจำนวน ๑๓,๐๐๙,๔๘๗.๙๔.-บาท (สิบล้านเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีจำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๐๒๕,๐๐๐.-บาท (-สามล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๘๗๕,๘๐๐.-บาท (-สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) และยกเลิก ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ดังต่อไปนี้

*** สรุปในภาพรวมทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ :**

๑. มีโครงการ/กิจกรรม/รายการวัสดุครุภัณฑ์ที่บริการสาธารณะ จำนวนทั้งหมด ๑๐๔ โครงการ/กิจกรรม/รายการฯ
งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด จำนวน ๒๐,๕๕๕,๔๘๐.-บาท (-ยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
 - ๑.๑ งบประมาณตั้งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗,๔๖๗,๔๘๐.-บาท
 - ๑.๒ งบประมาณขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓,๑๒๘,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการที่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๕๗ โครงการ/กิจกรรม/รายการฯ
งบประมาณจำนวน ๑๓,๐๙๔,๔๘๗.๙๔.-บาท (-สิบสามล้านเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-)
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วจำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๐๒๕,๐๐๐.-บาท
(-สามล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๘๗๕,๘๐๐.-บาท (-สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)
๕. ยกเลิกโครงการจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ลำดับที่ ๒๖ หน้าที่ ๘
