



รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย สำนักปลัด อบต.โคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แสดงผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๒ เดือน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	รวมทั้งสิ้น			14,775,480.-	5,039,486.15.-		
	แผนงานเคหะชุมชน						
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด	กองช่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางยาว 100 เมตร	30,000.-	-	(ม.ค.68 - มี.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าบ้านนาย เฉลิม ทะวะรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด	กองช่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 4 จุด	60,000.-	-	(ม.ค.68 - มี.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายศูนย์ธรรมบุเณติ หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบุญ	กองช่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 12 จุด	165,000.-	-	(ม.ค.68 - มี.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหลังห้วยหลวงรี สอร์ท หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบุญ	กองช่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 18 จุด	220,000.-	-	(ม.ค.68 - มี.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน			475,000.-	-		

/..แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาริมทางหน้าวัดป่าบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด	กองช่าง	ปรับปรุงต่อเติมศาลาริมทางหน้าวัดป่าโนนสง่า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด จำนวน 1 หลัง	210,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบุญกองมตรม หมู่ที่ 5 บ้านนิคม 4	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 เมตร	190,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ก.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผู้ช่วยด้อม หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร	150,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญเชื่อมต่อบ้านหนองน้อย หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร	220,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

/ลำดับที่ 5.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
5	แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางบุญโฮม พลพิทักษ์ - บ้านนาย ชาย อะโหล หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร	70,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหอม หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมี ประมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร	290,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมเชียงพิณ หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร	85,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตา หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมี ประมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร	25,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโพธิ์ แสนลีลา หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร	35,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ขอยทุกซอย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	จัดทำป้ายชื่อถนน ขอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา จำนวน 1 หมู่บ้าน	40,000.-	-	-	(ต.ค.67 - พ..ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายบ้าน นางเย็น หมู่ที่ 3 บ้านดอนบ่อแดง (ตามแผนที่อ้างเป็นปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่ใช่ ก่อสร้างถนนลูกรัง)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 63 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 189 ตาราง เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 18.90 ลูกบาศก์ เมตร (ข้อบัญญัติปี 68 หน้า 190)	30,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสะอาด	กองช่าง	ก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	150,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบริเวณหน้าบ้านนายสุรินทร์ อ่อนพรม หมู่ที่ 3 บ้านดอนบ่อแดง	กองช่าง	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 เมตร ยาว 105 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 405 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร	290,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
14	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ขอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	จัดทำป้ายชื่อถนน ขอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ จำนวน 1 หมู่บ้าน	30,000.-	-	-	(ต.ค.67 - พ.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
15	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ขอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง	กองช่าง	จัดทำป้ายชื่อถนน ขอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน 1 หมู่บ้าน	30,000.-	-	-	(ต.ค.67 - พ.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ขอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	จัดทำป้ายชื่อถนน ขอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด จำนวน 1 หมู่บ้าน	40,000.-	-	-	(ต.ค.67 - พ.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มี.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
18	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มี.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
19	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนบองแดง	กองช่าง	ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนบองแดง จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มี.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
20	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มี.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

/ลำดับที่ 21.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
21	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการติดตั้งโครงข่ายโครงข่ายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	ติดตั้งโครงข่ายโครงข่ายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
22	โครงการติดตั้งโครงข่ายโครงข่ายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด (ตามเป็นติดตั้งกล่อง วงจรปิดภายในหมู่บ้าน) หน้า 240 ข้อ 14	กองช่าง	ติดตั้งโครงข่ายโครงข่ายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด จำนวน 1 หมู่บ้าน (ข้อบัญญัติปี 68 หน้า 200)	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
23	โครงการติดตั้งโครงข่ายโครงข่ายภายในตำบล โคกสะอาด	กองช่าง	ติดตั้งโครงข่ายโครงข่ายภายในตำบลโคกสะอาด จำนวน 8 หมู่บ้าน	250,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
24	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณ ทางเข้าออกหมู่บ้าน บ้านเขื่อนห้วยหลวง หมู่ที่ 2	กองช่าง	ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้าออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
25	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณ ทางเข้าออกหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1	กองช่าง	ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้าออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
26	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณ ทางเข้าออกหมู่บ้าน บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 10	กองช่าง	ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้าออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

/ลำดับที่ 27.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
27	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณ ทางเข้าออกหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 4	กองช่าง	ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้าออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
28	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณ ทางเข้าออกหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7	กองช่าง	ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้าออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
29	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณ ทางเข้าออกหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้าออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน 1 หมู่บ้าน	10,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้าน นางคำพอง แก่นบุตรดี - ห้าแยกศาลากลาง บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 50 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 สูงเฉลี่ย 0.00 - 1.20 เมตร จำนวน 1 บ่อ	70,000.-	-	-	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ ถนนสายบ้านนางแดง ศรีสมบัติ หมู่ที่ 3 บ้านดอนบ่อแดง	กองช่าง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 4 จุด	80,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ก.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
32	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ ถนนสายสามแยกตลาดยางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนบองแดง	กองช่าง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 5 จุด	100,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ก.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
33	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ สายบ้านพองจริญ/พารมหมู่ หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง	กองช่าง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 15 จุด	300,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ก.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
34	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด	กองช่าง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 20 จุด	400,000.-	-	-	(เม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาโพธิ์สร้าง - นาแม่ผวย หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 148 ลูกบาศก์	80,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ก.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
36	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	150,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ก.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			3,435,000.-	-	-		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 2 แผนงาน = แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา+แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 40 โครงการ			3,910,000.-	-	-		

/2 ยุทธศาสตร์ด้าน.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการจัดหาวัสดุความถี่ด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานปลัด (งานนักบริหารงานทั่วไป)	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง และให้ความสำคัญกับเด็ก ให้เด็กกล้าแสดงออก สร้างความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆในวัยเด็กแห่งชาติ	10,000.-	-	-	(พ.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ	สำนักงานปลัด (งานนักทรัพยากรบุคคล)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียน 3 แห่ง ภายใต้ตำบลโคกสะอาด	250,000.- + โอนเพิ่ม 250,000.- = 500,000.-	120,000.-	24.00	(ม.ค.68 - เม.ย.68)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	กองคลัง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 12 จุด	5,000.-	-	-	(เม.ย.68 - ก.ย.68)	ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป			515,000.-	120,000.-	24.00		

/..แผนงานการศึกษา.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานการศึกษา							
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง บทบาท หน้าที่ของตนเอง และให้ความสำคัญ กับเด็ก ให้เด็กกล้าแสดงออก สร้างความ สนุกสนานในรูปแบบต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ	30,000.-	-	-	(ม.ค.68)	ไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียน 3 แห่ง ภายในตำบลโคกสะอาด	371,000.-	251,151.15.-	67.95	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับศูนย์เด็กฯ)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ราชมโน สังกัด กรมศาสนา (กรณีเลือกรูปแบบที่ 3) จำนวน 1 ศูนย์	483,880.-	140,400.-	29.01	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบล	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาด จำนวน 3 แห่ง	891,000.-	592,950.-	66.55	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวมแผนงานการศึกษา			1,775,880.-	984,501.15	55.44		

/ แผนงานสังคมสงเคราะห์.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อดำเนินการในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด	30,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อดำเนินการในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสภายในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	30,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์			60,000.-	-	-		
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อดำเนินการในการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด	30,000.-	-	-	(ม.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			30,000.-	-	-		

/..แผนงานการศึกษา.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ							
1	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลโคกสะอาดด้านยาเสพติด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดำบลและนันทนาการ ร่วมกัน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคีและ ห่างไกลยาเสพติดให้โทษ	150,000.-	144,125.-	96.08	(ม.ค.68 - เม.ย.68)	แล้วเสร็จ
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโคกสะอาด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีอันดี งามและเป็นการถ่ายทอดประเพณีไปสู่คนรุ่นหลัง สืบไป (วันที่ 15 พ.ย. 2567)	100,000.-	100,000.-	100	(พ.ย.68)	แล้วเสร็จ
3	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเพื่อรดน้ำดำหัว และขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกถึงความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ พระคุณ	30,000.-	-	-	(เม.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเจ้าพรรษา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (วันที่ 12 ก.ค. 2568 ปีละ 2 แห่ง)	20,000.-	-	-	(ก.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในทางพระพุทธศาสนาให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปในการดำเนินชีวิต	20,000.-	-	-	(ม.ค.68 - เม.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมแผนงานการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ			320,000.-	244,125.-	76.29		

/...แผนงานงบกลาง.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานงบกลาง							
1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ. 2568 ในระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพของ อปท.	6,211,800.-	3,030,600.-	48.79	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ. 2568 ในระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพของ อปท.	1,360,800.-	607,200.-	44.62	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ. 2568 ในระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพของ อปท.	70,000.-	31,500.-	45.00	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

/ลำดับที่ 4.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานงบกลาง							
4	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล โคกสะอาดในการดำเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่ม กองทุนองค์กรชุมชนในตำบลโคกสะอาด	20,000.-	-	-	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโคกสะอาด	สำนักงานปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	100,000.-	-	-	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมแผนงานงบกลาง			7,762,600.-	3,669,300.-	47.27		

/3.ยุทธศาสตร์.....

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานสาธารณสุข							
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกาย กายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สร้างระบบสุขภาพ รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเป็นต้น	20,000.-	-	-	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 8 หมู่บ้าน ละ 1 ครั้ง และดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน	30,000.-	-	-	(พ.ค.67 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวรราชดิตราชชนรินทร์ฯ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจัดกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว จำนวน 25 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 8 หมู่บ้าน	30,000.-	-	-	(ต.ค.67 - ก.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด แยกขยะภายในหมู่บ้านและชุมชนภายในเขตพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด	20,000.-	-	-	(พ.ย.67 - มี.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขทั้ง 8 หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท	160,000.-	-	-	(ก.ค.68 - ก.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมแผนงานสาธารณสุข			402,000.-	-	-		

/แผนงานการศึกษาค้นคว้าภายใน.....

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อเตรียมความพร้อมและการให้บริการสาธารณะในระดับพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ตั้งจุดบริการ 1 จุด จำนวน 5 วัน	20,000.-	14,560.-	72.80	(ธ.ค.67 - ม.ค.68)	แล้วเสร็จ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อเตรียมความพร้อมและการให้บริการสาธารณะในระดับพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ตั้งจุดบริการ 1 จุด จำนวน 5 วัน	20,000.-	-	-	(มี.ค.68 - เม.ย.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/ทีมกู้ชีพ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 คน	35,000.-	-	-	(ก.พ.68 - มี.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อบต.โคกสะอาด จำนวน 30 คน (จัดวันที่ 26 มี.ย.2568)	30,000.-	-	-	(พ.ค.68 - ก.ค.68)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการ"ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ"	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่และช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี โดยอุดหนุนเงินให้แก่ อบต.นาแกวัง อ.เมือง จ.อุดรธานี	7,000.-	7,000.-	100	(ธ.ค.67 - ก.พ.68)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน			112,000.-	21,560.-	19.25		

/..แผนงานการเกษตร.....

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	(2) งบประมาณ	(2) ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	(3) ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	(1) ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	แผนงานการเกษตร							
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ อบต. โคกสะอาด	30,000.-	-	-	(พ.ค.68 - ส.ค.68)	ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ
	รวมแผนงานการเกษตร			30,000.-	-	-		
