



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เพื่อให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอประกาศ เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดที่ www.khoksaatudon.go.th หัวข่าวประชาสัมพันธ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนทั้งหมด ๕๙ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด ๗,๔๖๘,๐๐๐.- บาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๗๒๕,๘๙๒.๘๘.- บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด ปริมาณงาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๗๖.๓๖	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด ปริมาณงาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนาเยลิม ทุเวชัย หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด ถนนสายบ้านนาเยลิม ทุเวชัย ปริมาณงาน จำนวน ๔ จุด	๖๐,๐๐๐	๕๖,๖๗๘.๘๓	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด ถนนสายบ้านนาเยลิม ทุเวชัย ปริมาณงาน จำนวน ๔ จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายศูนย์ธรรมบุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรินทร์	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายศูนย์ธรรมบุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรินทร์ ปริมาณงาน จำนวน ๑๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๕๖,๑๐๓.๗๙	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายศูนย์ธรรมบุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรินทร์ ปริมาณงาน จำนวน ๑๒ จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหลังห้วยหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหลังห้วยหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา ปริมาณงาน จำนวน ๑๘ จุด	๒๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๓.๘๕	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหลังห้วยหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา ปริมาณงาน จำนวน ๑๘ จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านนาแดง ศรีสมบุตติ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านนาแดง ศรีสมบุตติ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง ปริมาณงาน จำนวน ๗ จุด	๘๐,๐๐๐	-	มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท เสง เสง ๑๙๙๙ จำกัด จำนวน ๔๙,๖๔๔.-บาท สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๘ แล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๘	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ สายบ้านพ้อเจริญ/พาร์ม หมู่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปริมาณงาน จำนวน ๒๓ จุด	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ สายบ้านพ้อเจริญ/พาร์ม หมู่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปริมาณงาน จำนวน ๒๓ จุด	๓๐๐,๐๐๐	-	มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท เฮง เฮง ๑๙๙๙ จำกัด จำนวน ๑๘๖,๑๘๐-บาท สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๘ แล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๘	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์อาคารทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน จำนวน ๒๐ จุด	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ อาคารทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน จำนวน ๒๐ จุด	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐๐,๐๐๐	-	เมษายน-สิงหาคม ๒๕๖๘	-	ยกเลิกโครงการโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	-ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐ (โอนครั้งที่ ๘ ลว. ๒๕ เม.ย.๖๘)	-	เมษายน-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท เดอะสกายเทรดเวลอป เม็นต์ จำกัด จำนวนเงิน ๓๙๖,๐๐๐-บาท สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ แล้วเสร็จ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายศูนย์ธรรมปุณดี หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายศูนย์ธรรมปุณดี หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์	๑๐๕,๐๐๐ (โอนครั้งที่ ๘ ลว. ๒๕ เม.ย.๖๘)	๘๕,๓๕๓.๙๕	มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายศูนย์ธรรมปุณดี หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ ระยะทางยาว.....เมตร หรือ.....ต้น	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายสามแยกลาดยางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายสามแยกลาดยางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง ปริมาณงาน จำนวน ๑๕ จุด	๑๐๐,๐๐๐	-	มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท เฮง เฮง ๑๙๙๙ จำกัด จำนวน ๖๒,๐๖๐.-บาท สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๘ เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว แล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๘.	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมเชียงพิณ หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมเชียงพิณ หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๕,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท รอด สิริรุ่งการโยธา จำนวน ๘๐,๙๐๐.-บาท สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลว. ๘ ก.ย. ๖๘ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโพธิ์แสนสิลา หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโพธิ์แสนสิลา หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ ปริมาณงาน มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท หก.ใจตสงวน จำนวน ๒๖,๘๐๐.-บาท สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลว. ๘ ก.ย. ๖๘ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ผู้ใช้งบ/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาโพธิ์สง พอสถารอง-นาแม่้วย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาโพธิ์สง - นาแม่้วย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๐๐๐	๕๑,๕๐๐.-	มกราคม- กรกฎาคม ๒๕๖๘	ส่งมอบ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๘ ตรวจรับ วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๘ เบิกจ่าย ๒๑ ส.ค.๖๘	ดำเนินโครงการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่ ๘๓๒/๒๕๖๘ สว.๒๑ ส.ค.๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาผู้ช่วยต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผู้ช่วยต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์	๑๕๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน- พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อนนี้ผู้ผูกพันไว้กับ บริษัท/หจก.โซดาสงวน จำนวน ๑๓๘,๑๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอรอตรวจรับงานและ เบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาบุญโฮม พลพิทักษ์ -บ้านนายชาย อะโหล หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาบุญโฮมพลพิทักษ์ - บ้าน นายชาย อะโหล หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน- พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อนนี้ผู้ผูกพันไว้กับ บริษัท/หจก.สิริรุ่งเจริญการโยธา จำนวน ๖๔,๗๐๐.-บาท ตามสัญญา จ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอรอตรวจรับงานและ เบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไอออน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญเชื่อมต่อบ้านหนองอ้อย หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญเชื่อมต่อบ้านหนองอ้อย หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปริมาณ งาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๒๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/หจก.สิริรุ่งเจริญการโยธา จำนวน ๒๐๓,๗๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	-ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปริมาณงาน ปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๕๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/หจก.แปงใหญ่ช่างก่อสร้าง จำนวน ๑๑๖,๗๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตา หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตา หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ ปริมาณงาน มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/หจก.โชติสงวน จำนวน ๒๑,๓๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๑๙	โครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	-โครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	๑๕๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๘	ก็นเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก.เหมสมิตการโยธา จำนวน ๑๔๖,๙๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย ☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เล็ก สายบ้านนาหมอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เล็ก สายบ้านนาหมอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีประมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ก็นเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก.สิริรุ่งเจริญการโยธา จำนวน ๒๙๔,๙๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย ☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเริมทางหน้าวัดป่าบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	-ปรับปรุงต่อเติมศาลาเริมทางหน้าวัดป่าบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	๒๑๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ก็นเงินไว้เบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก.แปงใหญ่ช่างก่อสร้าง จำนวน ๒๐๙,๙๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย ☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			สิ่งได้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๒๒	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณหน้าบ้าน พอสริยันต์ อ่อนพรม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	-ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณหน้าบ้านพอสริยันต์ อ่อนพรม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง ปริมาณ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/ หจก. ไซคสวงวน จำนวน ๒๕๐,๓๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่วงวัดบุญทองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่วงวัดบุญทองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ เมตร	๑๙๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท/หจก. ไซคสวงวน จำนวน ๑๖๓,๐๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอตรวจรับงานและเบิกจ่าย	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘.๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	-	เนื่องจากโครงการนี้ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ. ๒๕๗๐) จึงขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			สิ่งให้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายบ้านนางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐	-	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๘	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนางคำพอง แก่นบุตรดี-ห้าแฉก ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	-วางท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนางคำพอง แก่นบุตรดี - ห้าแฉกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ป่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ สูงเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป่อ	๗๐,๐๐๐	-	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	-	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๒๗	โครงการติดตั้งกระจากโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุจราจร กองช่าง)	-ติดตั้งกระจากโค้งจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านดอนบ่อแดง หมู่ ๓ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจากโค้งจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐		มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			งบ จัดไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๒๘	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุ จราจร กองช่าง)	-ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน หมู่บ้าน บ้านนาสมบุรณ์ หมู่ ๘ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจกโค้งจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งกระจก โค้งจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔ จุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๙	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุ จราจร กองช่าง)	-ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจกโค้งจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งกระจก โค้งจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ จุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓๐	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุ จราจร กองช่าง)	-ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน หมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ ๗ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจกโค้งจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งกระจก โค้งจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านดง เจริญ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ จุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			สิ่งให้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๓๑	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุ จราจร กองช่าง)	-ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน หมู่บ้าน บ้านศรีบูรพา หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจกโค้งจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งกระจก โค้งจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....
๓๒	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุ จราจร กองช่าง)	-ติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ ๔ ปริมาณงาน ติดตั้งกระจกโค้งจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งกระจก โค้งจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....
๓๓	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจร บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุ จราจร กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจราจร บริเวณ ทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปริมาณงาน ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจร	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งป้าย เตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๓๗	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุจราจร กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจราจร บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓๘	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาคมนบูรณ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุจราจร กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายเตือนจราจรบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาคมนบูรณ	๑๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐,๐๐๐		มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
รวมค่าวัสดุจราจร เพื่อติดตั้งกระจกโค้งและป้ายเตือนจราจร (กองช่าง)			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๓๔๕.๑๐				
๓๙	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง)	-จัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐		ตุลาคม- พฤศจิกายน ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ป้าย ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ผู้ใช้จ่าย/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๔๐	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง)	-จัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปริมาณงาน ติดตั้ง ป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐		ตุลาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ป้าย ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔๑	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง)	-จัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปริมาณงาน ติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐		ตุลาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ป้าย ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔๒	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง)	-จัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกสาย/ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด ปริมาณงาน ติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐		ตุลาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ป้าย ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
รวมค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยทุกซอยภายในหมู่บ้าน (กองช่าง)			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๙๕๖				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			สิ่งใช้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๔๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในตำบลโคกสะอาด (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็น ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	-ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล โคกสะอาด ปริมาณงาน ติดตั้งกล้อง วงจรปิด จำนวน ๔ จุด	๒๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐	-	มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	กันยายน- ๒๕๖๘	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐-บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิด CCTV และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง กรณีก่อหนี้ผูกพัน ไว้กับบริษัท/ร้านซัมนา ซัปปลา แอนด์เซอร์วิส ผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๕ ก.ย.๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘	☐ แล้วเสร็จ ☒ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่คูมพิพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่คูมพิพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด มีขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๑๒,๗๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายตันโพธิ์-ศูนย์ธรรมบุเนติ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายตันโพธิ์ - ศูนย์ธรรมบุเนติ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ เมตร	๓๔๗,๖๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการโครงการ	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			สิ่งที่ได้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๔๖	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขึ้น ๘.๕ ขนบปลายบาน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขึ้น ๘.๕ ขนบปลายบาน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยัต ญายมประสงค์ - หอถึงประปาแห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๔๒,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขึ้น ๘.๕ ขนบปลายบาน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๐	โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำ พร้อมขยายระบบเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ก่อสร้างท่อกระจายน้ำ พร้อมขยายระบบเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด	๑๔๗,๕๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ที่ตั้ง/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านลำอ่าง ช่างถม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ๔ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านลำอ่าง ช่างถม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ๔ มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขึ้น ๘.๕ ปลายนาน ขนาด ๑๒" ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านงอนดอน สโมสร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขึ้น ๘.๕ ปลายนาน ขนาด ๑๒" ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางวีรวรรณ ศรีบุตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔,๖๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นาสากลรัตน นวลแสง หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๕,๕๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย นายสนท โสวันทา หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ปรับปรุงถนนลูกรัง มีขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๑,๕๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๗	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมขยายระบบเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ๑ แห่ง ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมขยายระบบเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ๑ แห่ง ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๑๔๗,๕๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอิหลูใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔๐,๗๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ ☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไอออน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติดำเนินโครงการ	แล้วเสร็จ ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลวงวัดป่าสวนสุญญิตา หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังให้เส้นทางไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ เมตร	๒๕๓,๔๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-		☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๕๕ โครงการ	ตามข้อบัญญัติไอออน/เงินสะสม ปี ๖๘	๗,๕๖๘,๐๐๐	๗๒๕,๘๙๒.๘๘	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ๕๕ โครงการ จำแนกได้ดังนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ, ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ โครงการ, ๓. ยังไม่ดำเนินการ ๑๕ โครงการ (ยกเลิก ๑ โครงการ)								

หมายเหตุ:

- โครงการที่บรรลุได้ตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓,๑๒๘,๐๐๐.- บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒๕,๘๙๒.๘๘.- บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๐๒๕,๐๐๐.- บาท
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๖๒๐,๘๐๐.- บาท (มีการยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ มีจำนวนทั้งหมด ๒๑ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด ๑๐,๖๒๑,๔๘๐.- บาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐,๒๘๖,๗๘๙.๙๗.- บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			สิ่งใช้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่หัวหน้าประจำกิ่งปริมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-จัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พลนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วยสามัคคีธรรมมีใจรักใคร่ ประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนต่อส่วนร่วมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่วัดป่าสีดะวาราม หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ เพื่อปลูกต้นไม้และทำความสะอาดสถานที่บริเวณโดยรอบ มีผู้เข้ากิจกรรมจำนวน ๑๕๘ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ (วัดถ้ำบ้านบางนาครีว)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ๑. ศูนย์วัดศรีจันทร์ธรรม (เลือกแบบที่ ๓) ๒. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบุรพา ๓. โรงเรียนบ้านสนมบุรี ๔. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ	๓๗๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑,๐๐๐	๓๙๐,๘๐๗.๙๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	พฤศจิกายน, พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ ๑. ศูนย์วัดศรีจันทร์ธรรม (เลือกแบบที่ ๓) จำนวน ๒๖๐ วัน ๒. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบุรพา จำนวน ๒๖๐ วัน ๓. โรงเรียนบ้านสนมบุรี จำนวน ๒๖๐ วัน ๔. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๕ จำนวน ๒๖๐ วัน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสะอาดด้านยาเสพติด	-จัดการแข่งขันกีฬา อบต.โคกสะอาดด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๑๒๕	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	-	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘	-	ไม่มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๖๐,๐๐๐ และโอนลด ๑๐,๐๐๐	๔๘๗,๔๙๐	มกราคม-เมษายน ๒๕๖๘	๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ดังนี้ ๑. การจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒. การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ บ้านเอื้ออาทรระยอง ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน ณ มหาชัยบ้านนอก บ้านจ่ารุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๔. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
๖	โครงการสืบสานประเพณีแม่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	-จัดกิจกรรมวันแม่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๘ (ปีละ ๒ แห่ง)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๘๕	กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา ที่วัดบ้านโนนสง่างาม ห้วยหินลาด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด และถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งรับฟังเทศน์ธรรมตามประเพณีที่ได้สืบทอดกันมา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			สิ่งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๗	โครงการรณาดำหัวผู้สูงอายุ	-จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ/ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกถึงความกตัญญูเทวที่ของผู้มีพระคุณ และขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๕	๑๐ เมษายน ๒๕๖๕	มีการจัดกิจกรรมในวันรณาดำหัวผู้สูงอายุตามผู้มั่งต่างๆ ได้แก่ ๑. กิจกรรมสันทนาการ (ว่าง) หายป่วยหา ถาม-ตอบ ๒. กิจกรรมจับสลากรับของขวัญของรางวัล ๓. กิจกรรมตรวจสุขภาพ วัดความดัน เบาหวาน เป็นต้น ๔. การมอบใบประกาศให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่น ๕. มีการแจกข้าวจี และบริการน้ำผลไม้ เกิดดีมีะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.)	-อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๙๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๘,๐๐๐	๙๓๙,๖๐๒	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม ๒๕๖๘	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันจำนวน ๔ ไตรมาส ให้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบุรพา ๒.โรงเรียนบ้านนาสมบุญ ๓.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ๕	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)	-กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสะอาดต้องผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปี	๒๐,๐๐๐	-	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕	-	ยังไม่มีผู้มาขอรับเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			สิ่งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	-สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ ให้แก่ผู้สูงอายุเอดส์ที่แพทย์รับรอง	๗๐,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต	๑๕,๐๐๐	-	มกราคม-เมษายน ๒๕๖๘	-	ไม่มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-จัดสวัสดิการให้ความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ	๑,๓๖๐,๘๐๐	๑,๓๖๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๖,๒๑๑,๘๐๐.-	๖,๒๑๑,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	-จัดกิจกรรม/อบรมอาชีพในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๗๕	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมโต๋นและแซนวิชให้แก่เด็กและเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบุรพา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วม ๖๐ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กมีการแสดงออก สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ	๓๐,๐๐๐	-	มกราคม ๒๕๖๘	-	ไม่มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			สิ่งให้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	-จัดกิจกรรม/อบรมในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๗๕	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุหลักสูตรการทำสักรอกข้าว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๒ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	-อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษีประจำปีภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๕,๐๐๐	-	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ทั้ง ๘ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดตามโครงการเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๘	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรบอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/กลุ่มสตรี/ผู้ด้อยโอกาส	-จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/กลุ่มสตรี/ผู้ด้อยโอกาสเพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้แก่ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๗๕	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ไร่บัวโคกอุดรธานี ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ๑.การเลี้ยงผ้า ๒.การเลี้ยงหอยขม (หอยจับ) ๓.การเลี้ยงหอยเชอร์รี่สีทอง ๔.การเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตน ๕.การเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด (เทาสีเขียว) มีผู้เข้าร่วม ๘๔ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๙	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสะอาด (สป.สข.)	-จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๙๕๐	ธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟู ป้องกันรักษาเบื้องต้น ให้แก่ประชาชน ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (ทั้ง ๘ หมู่บ้าน)	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๒๐	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโคกสะอาด	-จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี อันดีงาม และเป็นการถ่ายทอดประเพณีไปสู่คนรุ่นหลัง วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๘๙๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมต่างตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโคกสะอาดได้แก่ กิจกรรม ๑.การแข่งขันการประกวดกระทง ๒.การแข่งขันการขับร้องเพลง ๓.การประกวดนางนพมาศ ๔.การเล่นดนตรีโປงกลางและการฟ้อนรำของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑. ค่าเครื่องแบบ ๒. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอาหารกลางวัน ๕. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๖. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๔๘๓,๘๘๐ โอนสด ๖๙,๐๐๐	๓๖๒,๘๒๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๗-สิงหาคม ๒๕๖๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๗-กรกฎาคม ๒๕๖๘	เบิกหักหลักส่งให้ ศพด. ดังนี้ - ค่ารายหัว มกราคม ๒๕๖๘ - ค่าเครื่องแบบ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรกฎาคม ๖๘ - ค่าหนังสือเรียน กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ค่าอุปกรณ์การเรียน กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ค่าอาหารกลางวัน พฤศจิกายน ๒๕๖๗, มกราคม ๒๕๖๘, มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๒๑ โครงการ	ตามข้อบัญญัติ/โอน ปี ๖๘	๑๐,๖๒๑,๔๘๐	๑๐,๒๘๖,๗๘๙.๙๗	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด ๒๑ โครงการ จำนวนที่ได้ตั้งนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ, ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ, ๓. ยังไม่ดำเนินการ ๓ โครงการ								

หมายเหตุ :

- โครงการที่บรรจุไว้ตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐,๖๒๑,๔๘๐.- บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๒๘๖,๗๘๙.๙๗.- บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน - บาท
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ มีจำนวน ๒๔ โครงการ/รายการ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๖,๐๐๐.- บาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๑,๙๙๖,๘๐๕.๐๙.- บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	-อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อจัดให้มีการ บริการสาธารณสุขด้านสาธารณสุขต่างๆ เบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั้ง ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (๒๐,๐๐๐ บาท) ๔. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโปแตง (๑๐,๐๐๐ บาท) ๕. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโปแตง (๑๐,๐๐๐ บาท) ๖. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ๗. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ๘. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ๔ (๒๐,๐๐๐ บาท) ๙. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๐. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๒. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุรพา (๒๐,๐๐๐ บาท)	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๗	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๘	อุดหนุนเงินงบประมาณให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพสต. โรงเรียน ดำเนินตามโครงการด้าน สาธารณสุข ภายใต้เครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (๑๐,๐๐๐ บาท) และโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (๑๐,๐๐๐ บาท) ไม่ขอรับเงินอุดหนุน ดังกล่าว รวมเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท)	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	-	ไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๓	คำขวัญวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อาทิ เปลาคนใช้ เครื่องวัดน้ำตาล เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ลำโพง และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฉุกเฉิน เป็นต้น	๘๐,๐๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๗-มิถุนายน ๒๕๖๘	-	ไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	-การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพะ สร้างระบบสุขภาพรับมือต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	-	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว	☐ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน ๘ หมู่บ้าน ๑ ครั้ง และดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๕๐	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๙ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ และออกพ่นหมอกควันภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (ทั้ง ๘ หมู่บ้าน)	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง	
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลกวางอำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี ในการดำเนินโครงการ	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลกวางในการดำเนินกิจกรรมโดยการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และจัดซื้อวัสดุต่างๆ
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	-จัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะในระดับพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ตั้งจุดบริการ จำนวน ๑ จุด	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘	-	☐แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☒ยังไม่ดำเนินการ ยกละโครงการเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการต่างๆในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๘	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอาภรณ์นางเธอฯ	-จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว จำนวน ๒๕ ตัว และฉีดวัคซีนป้องกัน การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการโดยจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดประชากรสุนัข-แมว ในตงกลางในเขตพื้นที่ตามจำนวนที่สำรวจในแต่ละปี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๙	โครงการส่งเสริมการค้าขาย	-จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายแก่เกษตรกรในหมู่บ้านและชุมชน เขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๒๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	☒แล้วเสร็จ ☐ระหว่างดำเนินการ ☐ยังไม่ดำเนินการ จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่สมาชิกกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร โคกสะอาด ณ ห้องประชุมหนองพอก อบต.โคกสะอาด ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ คน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๐	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์หรือฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อบต. โคกสะอาด จำนวน ๖๐ คน (จัดภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๖๕	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อบต.โคกสะอาด เช่น กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ไม้จามเพื่อควบคุมผู้ค้ายาเสพติด ณ ห้องประชุมทองนพเก้า อบต.โคกสะอาด ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๘๘ คน	☒ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๓๐ คน	๓๕,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๘	-	ยกเลิกโครงการเพื่อโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	☐ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-จัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขในระดับพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ตั้งจุดบริการ จำนวน ๑ จุด	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘	-	ยกเลิกโครงการเพื่อโอนลดและโอนเพิ่มงบประมาณ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่วัดป่าสีตะวนาราม หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	☐ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-ให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๔,๐๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยทางด้านการเกษตร น้ำท่วมข้าวเสียหายตามระเบียบฯเป็นเงินจำนวน ๔,๐๒๐ บาท ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ราย	☒ เสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ตั้งไว้/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๔	วัสดุเครื่องดับเพลิง	-จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น วาล์วดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า (สายฉีดยิง, ไม้ดับไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ลาโคค ถังน้ำแบบแบบเตเตอร์ หัวฉีดปรับฝอย แบบด้ามปืน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม-เมษายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการบริการสาธารณะในการเกิดอัคคีภัย/ไฟฟ้า เช่น ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า (สายฉีดยิง, ไม้ดับไฟ) หัวฉีดปรับฝอย เป็นต้น และมีเหตุเกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคม, มีนาคม, เมษายน ๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	วัสดุจราจร (ส้านกบเล็ด)	-จัดซื้อวัสดุจราจรเพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	วัสดุจราจรเพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ (จุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆภายในตำบลโคกสะอาด)	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	วัสดุอื่นๆ สำหรับงานกิจกรรม ประปา (กองคลัง)	-จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน ที่ อบต. โคกสะอาดรับผิดชอบ	๑๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	๑๖๘,๔๗๑.๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-สิงหาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อสารส้ม , คลอรีน และ ปูนขาวเพื่อให้บริการสาธารณะสำหรับผสมน้ำดิบไว้อุปโภคบริโภคเรือนของประชาชนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	ค่าไฟฟ้าสำหรับงานกิจกรรม ประปา (กองคลัง)	-จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการให้บริการสาธารณะสำหรับกิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ	๗๗๐,๐๐๐	๗๕๘,๙๕๖.๕๓	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการชำระค่าไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน ที่ อบต.โคกสะอาด รับผิดชอบ	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			สิ่งให้/โอน ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๑๘	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับ งานกิจการประปา (กองคลัง)	-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำประปา จาก ประปาส่วนภูมิภาค น้ำประปา เอกชน หรือหน่วยงานอื่น น้ำดิบ จากชลประทาน ฯลฯ สำหรับ กิจการประปาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อให้ บริการสาธารณะภายใน ปีงบประมาณ	๘๔,๐๐๐	๔๐,๙๘๘.๕๑	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อน้ำประปา จากประปา ส่วนภูมิภาค น้ำประปาเอกชน หรือ หน่วยงานอื่น น้ำดิบจากชลประทาน ฯลฯ สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน ที่ อบต.โคกสะอาดรับผิดชอบ	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๑๙	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ	๔๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๖	กุมภาพันธ์- กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ หอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๒ เครื่อง ฎีกาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ	๖๐,๐๐๐	๓๕,๙๕๒	กุมภาพันธ์- กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ หอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๒ เครื่อง ฎีกาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๑	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๓๐	กุมภาพันธ์- กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า ยี่ห้อ Toque จำนวน ๒ เครื่อง ฎีกาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๒	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๐.๙ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ใน งานบริการสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๗๙	กุมภาพันธ์- กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๐.๙ แรงม้า ยี่ห้อ Maxwood จำนวน ๒ เครื่อง ฎีกาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
			ที่ตั้ง/ไร่/โอน	เบิกจ่าย	ตามแผนฯ	ดำเนินการจริง		
๒๓	วัสดุก่อสร้าง	-จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ปูนซีเมนต์ ตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ หรือสิ่งจำเป็นในงานก่อสร้าง เป็นต้น	๒๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๓๐,๐๐๐	๔๐๗,๑๕๔.๐๕	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ปูนซีเมนต์ ตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ หรือสิ่งจำเป็นในงานก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนน ประปา และพื้นอาคารสถานที่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
๒๔	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหารัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุสำหรับอาคาร สถานที่และบริการสาธารณะ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟ เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ดีเลย์ ทามเมอร์ ฟิวส์ โอเวอร์โหลด ตัวควบคุม สวิตซ์แสงแดง เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๒๒๔,๙๖๗.๕๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุสำหรับอาคาร สถานที่และบริการสาธารณะ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟ เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ดีเลย์ ทามเมอร์ ฟิวส์ โอเวอร์โหลด ตัวควบคุม สวิตซ์แสงแดง เป็นต้น	☒ แล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๒๔ โครงการ	ตามข้อบัญญัติโอน ปี ๖๔	๒,๕๐๖,๐๐๐	๑,๙๙๖,๘๐๕.๐๙	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเมืองน่าอยู่ทั้งหมด ๒๔ โครงการ จำแนกได้ดังนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ, ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ โครงการ, ๓. ยังไม่ดำเนินการ ๖ โครงการ

หมายเหตุ : ๑. โครงการที่บรรลุได้ตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๐๖,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๙๖,๘๐๕.๐๙.- บาท

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน - บาท

๔. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๐๕,๐๐๐.- บาท

* สรุปงบประมาณรวมทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ : มีโครงการ/กิจกรรม/รายการวัสดุครุภัณฑ์ที่บริการสาธารณะ จำนวนทั้งหมด ๑๐๔ โครงการ/กิจกรรม/รายการฯ งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด จำนวน ๒๐,๕๙๕,๔๘๐.-บาท (-ยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) สามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๕๗ โครงการ/กิจกรรม/รายการฯ งบประมาณจำนวน ๑๓,๐๐๙,๔๘๗.๙๔.-บาท (สิบสามล้านเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีจำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๐๒๕,๐๐๐.-บาท (-สามล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๘๗๕,๘๐๐.-บาท (-สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) และยกเลิก ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ดังต่อไปนี้

*** สรุปในภาพรวมทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ :**

๑. มีโครงการ/กิจกรรม/รายการวัสดุครุภัณฑ์ที่บริการสาธารณะ จำนวนทั้งหมด ๑๐๔ โครงการ/กิจกรรม/รายการฯ
งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด จำนวน ๒๐,๕๕๕,๔๘๐.-บาท (-ยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
 - ๑.๑ งบประมาณตั้งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗,๔๖๗,๔๘๐.-บาท
 - ๑.๒ งบประมาณขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓,๑๒๘,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการที่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๕๗ โครงการ/กิจกรรม/รายการฯ
งบประมาณจำนวน ๑๓,๐๐๙,๔๘๗.๙๔.-บาท (-สิบสามล้านเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบลีสตางค์-)
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วจำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๐๒๕,๐๐๐.-บาท
(-สามล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๘๗๕,๘๐๐.-บาท (-สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)
๕. ยกเลิกโครงการจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ลำดับที่ ๒๖ หน้าที่ ๘
